

	DESCRIZIONE LAVORI	COLLOCAZIONE ATTUALE	COLLOCAZIONE DEFINITIVA	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	PULIZIE	TRASLOCO	NOTE
Studio prof. Paolini	Trasferimento	4C divisionale	9C divisionale				26.08.13	
Studio dott. Blanco	Trasferimento	4B divisionale	4C divisionale				26.08.13	
Cantiere 4B div. Disturbi alim.	Lavori per adeguamento	4B divisionale		05:08:13	19:08:13	26.08.13	26.08.13	
Disturbi alimentari	Trasferimento	8A	4B divisionale				26.08.13	
Cantiere amb. ipertensione	Lavori per adeguamento	Terra sett. C		05:08:13	23:08:13	24:08:13		
1C	Trasferimento	8B-C	piano terra C				26:08:13	
Cantiere DH Ematologia ped.	Lavori per adeguamento	8B-C		05:08:13	25:08:13	27.8.2013		attività sanitaria trasferita arredi amb. medicina c/o officine fabbri/falegnami
DH Ematologia ped	Trasferimento	1A avancorpo	8B-C				30:08:13	
Cantiere studi Prof. Strazzabosco	Lavori per adeguamento	8C divisionale		01:08:13	9:08:13	20:08:13	21.08.13	
Cucinetta 8°C					2:08:13			
Studio prof. Strazzabosco	Trasferimento	8A	8C divisionale			20:08:13	21.08.13	
Cantiere UO Ricerca clinica	Lavori per adeguamento	Villa Serena		29.07.13	25.8.13	26.8.13		
UO Ricerca clinica	Trasferimento	8A	Villa Serena				27.8.13	
Radiologia studio dr. Sironi-Corso	Trasferimento	1A avancorpo	1A corpo 3				dal 22.08.13 entro 30.8.13	
Cantiere NCH	Lavori per adeguamento	8A		30.7.13				8A ricerca clinica attività sanitaria trasferita- liberare da arredi ed impianti entro 19.7.2013. Arredo viene accatastato nell'ex terrazzo 2°sud Villa Serena
				04:08:13				Si libera area disturbi alimentari
					26.8.2013	27.8.2013		
NCH	Trasferimento	1D	8A				30.08.13	
Cantiere centralino	Lavori per adeguamento	Ex 118		25:07:13	10:08:13	12:08:13		
Centralino	Trasferimento	Terra B	ex 118				24.8.13	
Cantiere Ufficio Acc.ne ricoveri	Lavori per adeguamento	Terra B		13:08:13	29.8.13	30.8.13		
Ufficio Acc.ne ricoveri	Trasferimento	1B avancorpo					30.8.13	
Segreteria Scuola Spec. Radiologia	Trasferimento	1C divisionale	VS 2P sud ex terrazzo				entro 2.8.13	solo ufficio Simona aula da 1.10.2013
Cantiere amb. neonatologia	Lavori per adeguamento	1C divisionale		5.8.13	23.8.13	24.8.13		
Amb. neonatologia	Trasferimento	1A avancorpo	1C divisionale				26.8.13	n.2 locali per Anatomia Pat.