



<b>Deliberazione n.</b>	<b>1 4 0 7</b>	<b>Seduta del</b>	<b>3 1 LUG. 2018</b>
<p><b>Preso d'atto della regolare esecuzione e quadro economico di spesa finale dei lavori di Restauro e Risanamento Conservativo del Reparto di Nefrologia - Fase 2 del Presidio Ospedaliero di Desio e pagamento incentivo professionale per la progettazione e direzione dei lavori.</b></p>			

Il Direttore Generale  
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera  
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo  
Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del Dr. Matteo Stocco;

Atteso che in attuazione della L.R. n. 23/2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifica al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", con D.G.R. n. X/4485 del 10 dicembre 2015 è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 2016, l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con sede legale in Monza, via Giambattista Pergolesi 33, che è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla ex Azienda Ospedaliera San Gerardo ed ha incorporato, a titolo di successione particolare, il Presidio Ospedaliero di Desio (già afferente alla ex AO di Desio e Vimercate) nonché alcune strutture e funzioni precedentemente ricomprese nelle ex ASL della Provincia di Monza e Brianza e di Milano 1;

Premesso che il Presidio Ospedaliero di Desio della ex A.O. di Desio e Vimercate, a seguito della L.R. 23/2015, è afferito all'ASST di Monza subentrando quest'ultima in tutti i rapporti attivi e passivi in capo al Presidio Ospedaliero con decorrenza dal 1° gennaio 2016;

Viste:

- la deliberazione n. 341 del 22 aprile 2015 della ex A.O. di Desio e Vimercate (ora ASST di Vimercate) di accettazione della somma di € 75.996,00 con vincolo di destinazione per il Reparto di Nefrologia del Presidio Ospedaliero di Desio a seguito del lascito testamentario della Sig.ra Masciadra Adele;



- la deliberazione n. 1319 del 30 Dicembre 2015 della stessa ex Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, allegata al presente provvedimento deliberativo, di affidamento dei lavori di Restauro e Risanamento Conservativo del Reparto di Nefrologia - Fase 2, come da quadro economico ivi allegato, ammontante a complessivi € 105.000,00 come di seguito dettagliato, con individuazione quale RUP del P.I. Iosso Antonio e quale Direttore dei Lavori del Geom. Franco Caprarella della ripartizione tecnica del Presidio Ospedaliero:

	Progetto	Contratto
Opere edili ed affini	€ 105.556,28	€ 63.333,78
Impianti elettrici	€ 4.072,47	€ 2.443,48
Impianti meccanici	€ 6.402,35	€ 3.841,41
Impianti idro-sanitari	€ 10.045,14	€ 6.027,08
Impianto gas-medicinali	€ 1.196,49	€ 717,89
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 127.272,73</b>	<b>€ 76.363,64</b>
Totale Lavori al netto dello sconto del 40%	€ 76.363,64	€ 76.363,64
Oneri per la sicurezza	€ 2.545,45	€ 2.545,45
Spese tecniche progettazione lavori (incentivo)	€ 2.545,45	€ 2.545,45
Spese Tecniche per il coordinamento della sicurezza	€ 3.054,55	€ 3.054,55
Imprevisti	€ 11.454,55	€ 11.454,55
IVA 10%	€ 9.036,36	€ 9.036,36
<b>Totale somma a disposizione</b>	<b>€ 28.636,36</b>	<b>€ 28.636,36</b>
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 105.000,00</b>	<b>€ 105.000,00</b>

**Considerato che:**

- il predetto importo di € 105.000,00, come da sopra richiamata deliberazione n. 1319 del 30 dicembre 2015 della ex A.O. di Desio e Vimercate, è stato finanziato con € 29.004,00 quale quota parte del finanziamento regionale assegnato all'allora ex A.O. di Desio e Vimercate con D.G.R. n. X/4189 del 16 ottobre 2015 e con € 75.996,00 con il lascito testamentario di cui sopra;

Fonte finanziamento	Importo
D.G.R. n. X/4189 16.10.2015	29.004,00
Lascito testamentario	75.996,00
<b>Totale fonti finanziamento</b>	<b>105.000,00</b>



- l'importo del contributo di € 29.004,00 è stato acquisito ed utilizzato dalla stessa ex A.O. di Desio e Vimercate per il pagamento della rata di acconto (1° SAL) e successivamente trasferito a questa Azienda in sede di costituzione dell'ASST di Monza come quota di lavori incrementativi del cespite contabilizzata al conto 50.20.01.01 "Contributi in c/capitale vincolati";
- l'importo di € 75.996,00 relativo al lascito testamentario (non ancora utilizzato dall'allora ex A.O. di Desio e Vimercate) è stato altresì successivamente trasferito a questa Azienda dalla stessa ex A.O. di Desio e Vimercate e quindi contabilizzato sul conto 55.10.05.10 "Fondo oneri e contributi da privati";

Visto altresì il Certificato di regolare esecuzione in data 2 agosto 2016 e relativi atti presupposti e connessi, acquisiti in atti, per un importo di lavori liquidati ammontante ad € 85.416,23 di cui € 9.052,59 per maggiori lavori per imprevisti in aggiunta all'importo dei lavori aggiudicati di € 76.363,64, come di seguito articolato:

	Contratto	Lavori eseguiti
Opere edili ed affini	€ 63.333,78	€ 63.333,78
Impianti elettrici	€ 2.443,48	€ 2.443,48
Impianti meccanici	€ 3.841,41	€ 3.841,41
Impianti idro-sanitari	€ 6.027,08	€ 6.027,08
Impianto gas-medicinali	€ 717,89	€ 717,89
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 76.363,64</b>	<b>€ 76.363,64</b>
Totale Lavori al netto dello sconto del 40%	€ 76.363,64	€ 76.363,64
Imprevisti	€ 11.454,55	€ 9.052,59
<b>Totale Lavori eseguiti più imprevisti</b>	<b>€ 87.818,19</b>	<b>€ 85.416,23</b>

Visto il Quadro Economico di spesa finale ammontante a complessivi € 102.100,11, di cui € 99.554,66 per i lavori e spese tecniche per il coordinamento della sicurezza del cantiere ed € 2.545,45 per le prestazioni tecniche di progettazione e direzione lavori (incentivo) come di seguito articolato:

	Progetto	Contratto	Contabilità finale
Opere edili ed affini	€ 105.556,28	€ 63.333,78	€ 63.333,78
Impianti elettrici	€ 4.072,47	€ 2.443,48	€ 2.443,48
Impianti meccanici	€ 6.402,35	€ 3.841,41	€ 3.841,41
Impianti idro-sanitari	€ 10.045,14	€ 6.027,08	€ 6.027,08
Impianto gas-medicinali	€ 1.196,49	€ 717,89	€ 717,89
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 127.272,73</b>	<b>€ 76.363,64</b>	<b>€ 76.363,64</b>
Totale Lavori al netto dello sconto del 40%	€ 76.363,64	€ 76.363,64	€ 76.363,64



Imprevisti	€ 11.454,55	€ 11.454,55	€ 9.052,59
<b>Totale Lavori eseguiti più imprevisti</b>	<b>€ 87.818,19</b>	<b>€ 87.818,19</b>	<b>€ 85.416,23</b>
Oneri per la sicurezza	€ 2.545,45	€ 2.545,45	€ 2.105,64
<b>Totale Lavori più oneri della sicurezza</b>	<b>€ 90.363,64</b>	<b>€ 90.363,64</b>	<b>€ 87.521,87</b>
Spese Tecniche per il coordinamento della sicurezza	€ 3.054,55	€ 3.054,55	€ 3.280,60
IVA 10%	€ 9.036,36	€ 9.036,36	€ 8.752,19
			<b>€ 99.554,66</b>
Spese tecniche progettazione lavori (incentivo)	€ 2.545,45	€ 2.545,45	€ 2.545,45
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 105.000,00</b>	<b>€ 105.000,00</b>	<b>€ 102.100,11</b>

Considerato che entro il 31 dicembre 2015 la ex A.O. di Desio e Vimercate aveva già corrisposto all'appaltatore, per anticipo SAL 1, la somma di € 26.367,27, oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 29.004,00, come da documentazione acquisita in atti;

Precisato che questa ASST, subentrando nei rapporti attivi e passivi in capo alla ex A.O. di Desio e Vimercate relativamente al Presidio Ospedaliero di Desio, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, ha provveduto al pagamento del debito residuo come sopra determinato e di quanto di seguito indicato:

		IVA 10%	CNPAIA	IVA 22%	Totale
Opere idrauliche e meccaniche (fattura n. 34 del 20.10.2016)	€ 12.324,20	€ 1.232,42			€ 13.556,62
Opere edili (fattura n. 75 del 25.10.2016)	€ 46.318,09	€ 4.631,81			€ 50.949,90
Opere elettriche (fattura n. 23 del 28.10.2016)	€ 2.512,31	€ 251,23			€ 2.763,54
Maurizio Cerana - prestazioni tecniche per coordinamento sicurezza cantiere (fattura n. 1 del 10.11.2016)	€ 2.825,67	€ 282,57	€ 141,28	€ 31,08	€ 3.280,60
<b>Totale pagamenti ASST Monza</b>	<b>€ 63.980,27</b>	<b>€ 6.398,03</b>	<b>€ 141,28</b>	<b>€ 31,08</b>	<b>€ 70.550,66</b>
Importo pagato da AO Desio e Vimercate	€ 26.367,27	€ 2.636,73	0	0	€ 29.004,00
<b>Totale pagamenti</b>	<b>€ 90.347,54</b>	<b>€ 9.034,76</b>	<b>€ 141,28</b>	<b>€ 31,08</b>	<b>€ 99.554,66</b>



**Riscontrato** che, conformemente a quanto previsto dal Quadro Economico Iniziale dell'appalto in oggetto, restano ancora da pagare le prestazioni professionali di progettazione e direzione lavori (incentivo) ammontanti ad € 2.545,45 per un importo complessivo finale di spesa dell'appalto pari ad € 102.100,11;

Totale pagamenti (da tabella di cui sopra)	€ 99.554,66
Incentivo progettazione e direzione lavori	€ 2.545,45
<b>Totale</b>	<b>€ 102.100,11</b>

**Considerato** altresì che sussistono i presupposti per il pagamento delle prestazioni professionali (incentivo) ammontanti ad € 2.545,45, come da deliberazione n. 1319 del 30 dicembre 2015 sopra citata, spettanti al RUP e al Direttore dei Lavori del progetto di che trattasi e relativi collaboratori, secondo il criterio di distribuzione di cui alla tabella incentivi allegata;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra rappresentato, di:

- approvare il Quadro Economico Finale quale parte integrante e sostanziale del presente atto (*Allegato 1*), dal quale si rileva l'importo complessivo dell'intera opera pari a € 102.100,11 di cui € 99.554,66 per i lavori e spese tecniche per il coordinamento della sicurezza del cantiere ed € 2.545,45 per le prestazioni tecniche di progettazione e direzione lavori (incentivo);
- autorizzare la S.C. Gestione Risorse Umane al pagamento delle prestazioni professionali (incentivo) per la progettazione e direzione lavori dell'opera in oggetto al RUP e Direttore dei Lavori e personale tecnico coinvolto della ripartizione tecnica del Presidio Ospedaliero di Desio, secondo il criterio di ripartizione di cui alla tabella incentivi (*Allegato 2*), ammontante a complessivi € 2.545,45;
- prendere atto che, stante l'importo finale dell'appalto ammontante ad € 102.100,00 rispetto all'importo di progetto ammontante ad € 105.000,00, l'importo del lascito testamentario è stato utilizzato fino a concorrenza di € 73.096,11 su un importo complessivo di € 75.996,00 e che pertanto la parte dell'importo inutilizzata ammontante ad € 2.899,89 resta accantonata e vincolata per far fronte ad eventuali ulteriori esigenze del reparto di Nefrologia di Desio;

**Dato atto** di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione dell'onere di € 2.545,45 a carico del bilancio sanitario - gestione 2018 sul conto patrimoniale n. 1020080101 "Lavori incrementativi su immobilizzazioni in corso" nonché della contabilizzazione dell'incremento di valore del cespite pari ad € 102.100,11 sul conto patrimoniale n. 10.20.02.11 "Fabbricati strumentali (sterilizzati)" e correlato aumento della voce di Patrimonio Netto sul conto patrimoniale n. 50.10.01.01 "Contributi c/capitale indistinti";

**Preso atto** dell'attestazione del Responsabile della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;



Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

**DELIBERA**

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare gli atti di contabilità finale nonché il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di Restauro e Risanamento Conservativo del Reparto di Nefrologia - Fase 2 del Presidio Ospedaliero di Desio affidati al RTI Global Contract Service S.r.l. - ACR Impianti S.a.s. - Riva Group S.a.s, richiamati in premessa;
2. di approvare il Quadro Economico Finale, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (*Allegato 1*), dal quale si rileva l'importo complessivo dell'intera opera pari a € 102.100,11;
3. di autorizzare la S.C. Gestione Risorse Umane al pagamento delle prestazioni professionali (incentivo) per la progettazione e direzione lavori dell'opera in oggetto al RUP e Direttore dei Lavori e personale tecnico coinvolto della ripartizione tecnica del Presidio Ospedaliero di Desio, secondo il criterio di ripartizione di cui alla tabella incentivi (*Allegato 2*), ammontante a complessivi € 2.545,45;
4. di prendere atto che, stante l'importo finale dell'appalto ammontante ad € 102.100,00 rispetto all'importo di progetto ammontante ad € 105.000,00, l'importo del lascito testamentario è stato utilizzato fino a concorrenza di € 73.096,11 su un importo complessivo di € 75.996,00 e che pertanto la parte dell'importo inutilizzata ammontante ad € 2.899,89 resta accantonata e vincolata per far fronte ad eventuali ulteriori esigenze del reparto di Nefrologia di Desio;
5. di dare atto, come indicato dal Direttore f.f. della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione dell'onere di € 2.545,45 a carico del bilancio sanitario - gestione 2018 sul conto patrimoniale n. 1020080101 "Lavori incrementativi su immobilizzazioni in corso" nonché della contabilizzazione dell'incremento di valore del cespite pari ad € 102.100,11 sul conto patrimoniale n. 10.20.02.11 "Fabbricati strumentali (sterilizzati)" e correlato aumento della voce di Patrimonio Netto sul conto patrimoniale n. 50.10.01.01 "Contributi c/capitale indistinti";
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

---

---

IL DIRETTORE GENERALE  
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Dr. Fabio Muscionico



Q

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1407

del 31 LUG. 2018

**Preso d'atto della regolare esecuzione e quadro economico di spesa finale dei lavori di Restauro e Risanamento Conservativo del Reparto di Nefrologia - Fase 2 del Presidio Ospedaliero di Desio e pagamento incentivo professionale per la progettazione e direzione dei lavori.**

**Il Direttore U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale**

Arch. Luigi G. Rossi

**Visto di congruità tecnica di competenza  
(Direttore Dipartimento Amministrativo)**

Arch. Luigi G. Rossi

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

**Il Direttore f.f. U.O.C. Economico Finanziaria**

(Dr. Toni Genco)

Oggetto dell'intervento:

Lavori di restauro e risanamento conservativo del reparto di Nefrologia - Fase 2 presso il P.O. di Desio

Quadro Economico Finale	Importo Progetto	Importo Aggiudicato (con Delibera 1319 del 30/12/2015 ex A.O. di Desio e Vimercate)	Contabilità Finale
<b>Opere</b>			
Opere edili ed affini	€ 105 556,28	€ 63 333,77	€ 63 333,77
Impianti elettrici	€ 4 072,47	€ 2 443,48	€ 2 443,48
Impianti meccanici	€ 6 402,35	€ 3 841,41	€ 3 841,41
Impianto idrico-sanitario	€ 10 045,14	€ 6 027,08	€ 6 027,08
Impianto gas medicinali	€ 1 196,49	€ 717,89	€ 717,89
<b>TOTALE OPERE</b>	<b>€ 127 272,73</b>	<b>€ 76 363,64</b>	<b>€ 76 363,64</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
Oneri di Sicurezza	€ 2 545,45	€ 2 545,45	€ 2 105,64
IVA sui Lavori	€ 9 036,36	€ 9 036,36	€ 8 752,19
Spese tecniche 2% ex L. 109/94	€ 2 545,45	€ 2 545,45	€ 2 545,45
Spese tecniche ex L. 494/96	€ 3 054,55	€ 3 054,55	€ 3 280,60
Imprevisti (15%)	€ 11 454,55	€ 11 454,55	€ 9 052,59
Ribasso d'asta	€ -	€ -	€ -
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 28 636,36</b>	<b>€ 28 636,36</b>	<b>€ 25 736,47</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 155 909,09</b>	<b>€ 105 000,00</b>	<b>€ 102 100,11</b>

QUADRO FINANZIARIO FINALE					
Finanz. Stato ex art. 20 L. 57/88	Quota 5% art. 20 d.m. 321	Finanziamento Regionale (AO di Desio e Vimercate)	Mezzi dell'ASST di Monza	Altro (Donazione del. 341 del 22.04.2015 ex AO di Desio e Vimercate)	TOTALE COMPLESSIVO
€ -	€ -	€ 29 004,00	€ -	€ 73 096,11	€ 102 100,11

Il Responsabile del Procedimento  
(Arch. Luigi Gianantonio ROSSI)





**LAVORI: Lavori di restauro e risanamento conservativo del Reparto di Nefrologia Fase 2  
 "Blocco C" del P.O. di Desio**

**Ristrutturazione Opere Edili, Meccaniche, Elettriche  
 Deliberazione N° 341 del 22 Aprile 2015**

**IMPRESA: Global Contract Service S.r.l. di Cologno al Serio (BG)  
 ACR Impianti S.a.s. di Seregno (MB)  
 Riva Group S.a.s. di Casatenovo (LC)**

**IMPORTO DEI LAVORI € 105.000,00**

**Prospetto per la costituzione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 18 dell'  
 legge 109/94 e s.m.i.**

**Fondo incentivante: 2 % di € 105.000,00 = € 2.545,45**

(art. 2.2 del reg. aziendale per la cost. E la rip. Dell'incentivo di cui all'art. 18 della L. 109/94 e s.m.i.)

Dipendente	Qualifica	Incarico Affidato	Valore %	Importo Fondo	Imp. Assegnato
Iosso Antonio	Coll. Tecnico Prof. (Per. Ind.)	R.U.P. + Prog. meccanici	25	€ 2.545,45	€ 636,36
Caprarella Franco	Coll. Tecnico Prof. (Geometra)	Progettista + D.L.	25	€ 2.545,45	€ 636,36
Iosso Vincenzo	Coll. Tecnico Prof. (Per. Ind.)	Prog. Imp. Elettrici	15	€ 2.545,45	€ 381,82
Casiraghi Roberto	Assistente Tecnico (Geometra)	Assistente Cantiere	5	€ 2.545,45	€ 127,27
Molteni Pasqualino	Coll. Tecnico Prof. (Per. Elett.)	Assistente Cantiere	5	€ 2.545,45	€ 127,27
Pulici Anna	Assistente Amministrativo	Supporto Amministrativo	5	€ 2.545,45	€ 127,27
Galimberti Raffaella	Assistente Amministrativo	Supporto Amministrativo	5	€ 2.545,45	€ 127,27

